

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.



MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2025
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE GEOREF.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2025	4	MIC250402608976	Proyecto de inversión	\$ 2,450,000.00	{#1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 2450000.0, modificado: 2450000.0}}	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA ÁRBOLE DE LA NOCHE TRISTE. (IRA, ETAPA) EN LA COLONIA PEDRO CUINI EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO. - 105727	16	Michoacán de Ocampo	41	Irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Irimbo	105727	5	1856	1696		{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1496.0, meta_modificada: 2312.26}}	1	{geo1: {eve_municipio: 41, localidad: 1, direccion: Calle Sin nombre domicilio conocido Colonia Pedro Cuini 61280 IRIMBO, IRIMBO ENTRE Calle c. José palacios Y Calle Prof. Ceferino Andrade Sánchez el sitio se encuentra a dos cuádras del panteón municipal de la cabecera municipal (a lon: -100.47591844, lat: 19.70108999}}	03-11-2025	26-12-2025	\$ 2,450,000.00	\$ 2,450,000.00	\$ 2,450,000.00	\$ 2,450,000.00	\$ 2,450,000.00	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP/AD/FAIS/O 05/2025, contratista: Ing. Marco Antonio Gil Gutiérrez, convocante: MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto: 2450000.0, importe_modificado: 2450000.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2312.26}}	{2608976 / proyecto _ INICIO, 2608976 / proyecto _ PROCESO, 2608976 / proyecto _ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MIC250402608972	Proyecto de inversión	\$ 2,313,318.82	{#1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 2313318.82, modificado: 2313318.82}}	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERÉNDARO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO. - 129112	16	Michoacán de Ocampo	41	Irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Irimbo	129112	5	895	829		{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 70.0, meta_modificada: 71.0}}	1	{geo1: {eve_municipio: 41, localidad: 24, direccion: Calle Sin nombre en domicilio conocido 61282 SAN LORENZO QUERÉNDARO, IRIMBO ENTRE Calle Melchor Ocampo Y Calle Hidalgo la calle se encuentra sobre la principal, donde se encuentra la unidad deportiva de la localidad. Como referenc, lon: -100.49228572, lat: 19.66829093}}	17-11-2025	26-12-2025	\$ 2,313,318.82	\$ 2,313,318.82	\$ 2,313,318.82	\$ 2,313,318.82	\$ 2,313,318.82	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP/AD/FAIS/O 06/2025, contratista: Efraín Ordaz Orozco, convocante: MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto: 2313318.82, importe_modificado: 2313318.82}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 71.0}}	{2608972 / proyecto _ PROYECTO, 2608972 / proyecto _ PROCESO, 2608972 / proyecto _ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MIC250402608971	Proyecto de inversión	\$ 693,957.97	{#1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 693957.97, modificado: 693957.97}}	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE AGUA POTABLE, DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERÉNDARO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO. (REG) - 129204	16	Michoacán de Ocampo	41	Irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Irimbo	129204	5	895	829		{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 638.73, meta_modificada: 638.73}}	1	{geo1: {eve_municipio: 41, localidad: 24, direccion: Calle Sin nombre domicilio conocido Pueblo San Lorenzo Queréndaro 61282 SAN LORENZO QUERÉNDARO, IRIMBO ENTRE Avenida Miguel Hidalgo Y Calle Niños Héroes La calle se localiza a dos calles paralelas a la izquierda del rastro de la l, lon: -100.48877946, lat: 19.66635277}}	03-11-2025	15-12-2025	\$ 693,957.97	\$ 693,957.97	\$ 693,957.97	\$ 693,957.97	\$ 693,957.97	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP/AD/FAIS/O 15/2025, contratista: Proyecto y Construcción de Obra Civil de Oriente, S.A. de C.V., convocante: MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto: 693957.97, importe_modificado: 693957.97}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 638.73}}	{2608971 / proyecto _ INICIO, 2608971 / proyecto _ PROCESO, 2608971 / proyecto _ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MIC250402608975	Proyecto de inversión	\$ 394,165.51	{#1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 394165.51, modificado: 394165.51}}	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TIZTINGAREO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO (A UN COSTADO DE LA PRIMARIA) - 105199	16	Michoacán de Ocampo	41	Irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Irimbo	105199	5	1400	1242		{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 107.34, meta_modificada: 113.0}}	1	{geo1: {eve_municipio: 41, localidad: 31, direccion: Calle sin nombre en domicilio conocido Pueblo Tiztingareo Michoacán de Ocampo 61283 TIZTINGAREO, IRIMBO ENTRE Calle Ignacio López Rayón Y Se llega a la tenencia de Tiztingareo y de la calle principal se conduce rumbo hacia l, lon: -100.45022161, lat: 19.76238472}}	10-11-2025	05-12-2025	\$ 394,165.51	\$ 394,165.51	\$ 394,165.51	\$ 394,165.51	\$ 394,165.51	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP/AD/FAIS/O 12/2025, contratista: Nilo, Ingeniería y Construcciones, S.A. de C.V., convocante: MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto: 394165.51, importe_modificado: 394165.51}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 113.0}}	{2608975 / proyecto _ INICIO, 2608975 / proyecto _ PROCESO, 2608975 / proyecto _ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENCIA
IRIMBO
ILLUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS

LIC. MARÍA BIBIANA VARGAS GARCÍA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
IRIMBO
ILLUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.



MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2025
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE GEORF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN		
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO									
2025	4	MIC250402608977	Proyecto de inversión	\$ 625,511.68	{f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 625511.68, modificado: 625511.68}}	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DRENAJE DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO DE SAN LORENZO QUERENDARO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAIMPO. (pol) - 106344	16	Michoacán de Ocampo	41	irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Irimbo	106344	5	895	829			{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 99.22, meta_modificada: 99.22}}	1	{geo: {eve_municipio: 41, localidad: 24, direccion: Calle Sin nombre en domicilio conocido Pueblo San Lorenzo Queréndaro 61282 SAN LORENZO QUERENDARO, IRIMBO ENTRE Avenida Miguel Hidalgo Y La calle es continuación de la avenida principal de la localidad de San Lorenzo Queréndaro, S, lon: -100.49588269, lat: 19.66785289}}	17-11-2025	08-12-2025	\$ 625,511.68	\$ 625,511.68	\$ 625,511.68	\$ 625,511.68	\$ 625,511.68	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero: contrato: MIM/DOP/AD/FAIS/016/2025, contratista: José Arnoldo de la Serna Soto, convocante: MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto: 625511.68, importe_modificado: 625511.68}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 99.22}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 99.22}}	2608977 / proyecto - INICIO, 2608977 / proyecto - PROCESO, 2608977 / proyecto - INICIO, 2608977 / proyecto - PROCESO, 2608977 / proyecto - FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MIC250402608974	Proyecto de inversión	\$ 902,664.11	{f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 902664.11, modificado: 902664.11}}	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL URBANO DEL KILOMETRO 0+000 AL KM 0+ 320 (PARCUARIO-CURIMBA); EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAIMPO. - 104947	16	Michoacán de Ocampo	41	irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Irimbo	104947	5	1400	1242			{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 320.0, meta_modificada: 320.0}}	1	{geo: {eve_municipio: 41, localidad: 31, direccion: Camino / Terracería tzintzingareo - paricuro curimba 32 320 6123 TZINTZINGAREO, IRIMBO para llegar al sitio se conduce hacia la tenencia de tzintzingareo y se desvía hacia mano izquierda llegando a la tenencia son 15 minutos u 8, lon: -100.4912794, lat: 19.76600948}}	03-11-2025	12-12-2025	\$ 902,664.11	\$ 902,664.11	\$ 902,664.11	\$ 902,664.11	\$ 902,664.11	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero: contrato: MIM/DOP/AD/FAIS/013/2025, contratista: LIGHTMOTION, S.A. de C.V., convocante: MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto: 902664.11, importe_modificado: 902664.11}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 320.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 320.0}}	2608974 / proyecto - INICIO, 2608974 / proyecto - PROCESO, 2608974 / proyecto - INICIO, 2608974 / proyecto - FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MIC250402608973	Proyecto de inversión	\$ 1,671,704.57	{f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 1671704.57, modificado: 1671704.57}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAIMPO. - 10988	16	Michoacán de Ocampo	41	irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Irimbo	110988	5	1400	1242			{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 737.4, meta_modificada: 130.0}}	1	{geo: {eve_municipio: 41, localidad: 31, direccion: Calle Sin nombre domicilio conocido Pueblo Tzintzingareo 61283 TZINTZINGAREO, IRIMBO ENTRE Calle Ignacio López Rayón Y la calle se encuentra a un costado (espaldas) de la primaria de la localidad, lon: -100.48920605, lat: 19.76172842}}	03-11-2025	26-12-2025	\$ 1,671,704.57	\$ 1,671,704.57	\$ 1,671,704.57	\$ 1,671,704.57	\$ 1,671,704.57	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero: contrato: MIM/DOP/AD/FAIS/011/2025, contratista: Proyecto y Construcción de Obra Civil de Oriente, S.A. de C.V., convocante: MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto: 1671704.57, importe_modificado: 1671704.57}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 130.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 130.0}}	2608973 / proyecto - INICIO, 2608973 / proyecto - PROCESO, 2608973 / proyecto - INICIO, 2608973 / proyecto - FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MIC250402608970	Proyecto de inversión	\$ 997,500.00	{f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 997500.0, modificado: 997500.0}}	CONSTRUCCION DE PARQUE URBANO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAIMPO. - 128815	16	Michoacán de Ocampo	41	irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Irimbo	128815	5	895	829			{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 69.92, meta_modificada: 62.92}}	1	{geo: {eve_municipio: 41, localidad: 24, direccion: Camino / Terracería CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - LUGAR DE OBRA 100 1000 61282 SAN LORENZO QUERENDARO, IRIMBO EL SITIO ESTA UBICADO A TOPAN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon: -100.48566239, lat: 19.67417473}}	03-11-2025	31-12-2025	\$ 997,500.00	\$ 997,500.00	\$ 997,500.00	\$ 997,500.00	\$ 997,500.00	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero: contrato: MIM/DOP/AD/FAIS/007/2025, contratista: Proyecto y Construcción de Obra Civil de Oriente, S.A. de C.V., convocante: MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto: 997500.0, importe_modificado: 997500.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 62.92}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 62.92}}	2608970 / proyecto - INICIO, 2608970 / proyecto - PROCESO, 2608970 / proyecto - INICIO, 2608970 / proyecto - FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTA MUNICIPAL
IRIMBO
ILLUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LIC. AZÚCENA RUIZ ALANÍS

OBRAS PÚBLICAS
IRIMBO
ILLUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. MARÍA BIBIANA VARGAS GARCÍA

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.



MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2025
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DETALLE DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISOR							
						NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE GEORIF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTDS
2025	4	MIC250402608969	Proyecto de Inversión	\$ 2,495,000.00	{f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 2495000.0, modificado: 2495000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DEL KILÓMETRO 0 + 000 AL KM. 1 + 000, EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO - 128859	16	Michoacán de Ocampo	41	Irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Irimbo	128859	5	558	527		(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta_modificada: 1000.0})	1	{geo1: {eve_municipio: 41, localidad: 45, direccion: Carretera libre pavimentada municipal El Salitre - San José de Magallanes 1 1000 61282 EL SALITRE, IRIMBO El sitio se ubica sobre el margen izquierdo de la carretera de El Salitre en dirección al Entronque de Magallanes y hacia sa, lon: -100.49617209, lat: 19.67659952}}	10-11-2025	30-12-2025	\$ 2,495,000.00	\$ 2,495,000.00	\$ 2,495,000.00	\$ 2,495,000.00	\$ 2,495,000.00	{etto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP/AD/FAIS/03/2025, contratista: GUBHE Ingeniería, S.A. de C.V., convocante: MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto: 2495000.0, importe_modificado: 2495000.0}}	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 1000.0})	{2608969 / proyecto _ PROCESO, 2608969 / proyecto _ FIN, 2608969 / proyecto _ INICIO, 2608969 / proyecto _ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MIC250402608968	Proyecto de Inversión	\$ 1,395,000.00	{f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 1395000.0, modificado: 1395000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 16ESTV910); DEL KM 0+142.30 AL KM 0+ 348; EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPÚNGUO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO - 128849	16	Michoacán de Ocampo	41	Irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Irimbo	128849	5	463	400		(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 443.8, meta_modificada: 443.8})	1	{geo1: {eve_municipio: 41, localidad: 22, direccion: Calle Ignacio Zaragoza Pueblo San Francisco Epunguio 61285 SAN FRANCISCO EPUNGUO, IRIMBO Se llega a la tenencia de San Francisco Epunguio y sobre la calle principal hasta topar se encuentra la telesecundaria. Si se toma como refe, lon: -100.43385757, lat: 19.69647476}}	03-11-2025	26-12-2025	\$ 1,395,000.00	\$ 1,395,000.00	\$ 1,395,000.00	\$ 1,395,000.00	\$ 1,395,000.00	{etto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP/AD/FAIS/010/2025, contratista: GIODASA del Oriente de Michoacán, S.A. de C.V., convocante: MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto: 1395000.0, importe_modificado: 1395000.0}}	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 443.8})	{2608968 / proyecto _ PROCESO, 2608968 / proyecto _ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MIC250402608967	Proyecto de Inversión	\$ 773,498.17	{f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 773498.17, modificado: 773498.15}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 16ESTV910); DEL KM 0+71.15 AL KM 0+ 142.30; EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPÚNGUO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO - 128857	16	Michoacán de Ocampo	41	Irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Irimbo	128857	5	463	400		(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 498.05, meta_modificada: 498.05})	1	{geo1: {eve_municipio: 41, localidad: 22, direccion: Calle Ignacio Zaragoza Pueblo San Francisco Epunguio llega a la tenencia de San Francisco Epunguio sobre la calle principal Ignacio Zaragoza, derecho hasta topar se llega con la telesecundaria, lon: -100.43412633, lat: 19.69721264}}	03-11-2025	26-12-2025	\$ 773,498.15	\$ 773,498.15	\$ 773,498.15	\$ 773,498.15	\$ 773,498.15	{etto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP/AD/FAIS/09/2025, contratista: Efraín Ordaz Orozco, convocante: MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto: 773498.15, importe_modificado: 773498.15}}	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 498.05})	{2608967 / proyecto _ PROCESO, 2608967 / proyecto _ FIN, 2608967 / proyecto _ INICIO, 2608967 / proyecto _ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MIC250402608982	Proyecto de Inversión	\$ 756,854.62	{f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 756854.62, modificado: 756854.64}}	RASTREO Y BALASTREO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO - 129831	16	Michoacán de Ocampo	41	Irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Irimbo	129831	5	1856	1696		(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 11500.0, meta_modificada: 11500.0})	1	{geo1: {eve_municipio: 41, localidad: 1, direccion: 61280 IRIMBO, IRIMBO Diversas calles/caminos rurales de la localidad de Irimbo, en el Municipio de Irimbo, lon: -100.47975583, lat: 19.69614086}}	14-11-2025	30-12-2025	\$ 756,854.64	\$ 756,854.64	\$ 756,854.64	\$ 756,854.64	\$ 756,854.64	{etto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP/AD/FAIS/01/2025, contratista: Efraín Ordaz Orozco, convocante: MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto: 756854.64, importe_modificado: 756854.64}}	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 11500.0})	{2608982 / proyecto _ INICIO, 2608982 / proyecto _ PROCESO, 2608982 / proyecto _ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. AZUCENA RUÍZ ALAÑIS



DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. MARÍA BIBIANA VARGAS GARCÍA



CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.



MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2025
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE GEORÉF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS							
2025	4	MIC250402608981	Proyecto de inversión	\$ 389,679.41	{f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 389679.41, modificado: 389679.41}}	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL HACIA LA COLONIA EL PUENTE, EN LA LOC. DE TINTINGAREO, DEL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO. - 128765	16	Michoacán de Ocampo	41	Irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Irimbo	128765	5	1400	1242			{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 21.18, meta_modificada: 21.18}}	1	{geo1: {cve_municipio: 41, localidad: 31, direccion: Camino / Terracería de Taintingareo - A la colonia el Puente 2 1000 61283 TINTINGAREO, IRIMBO En el acceso principal a Taintingareo, la primera brecha a mano derecha, se avanzan 500 mts aproximadamente, y se encuentra el puen, lon: -100.47638429, lat: 19.76271956}}	03-11-2025	03-12-2025	\$ 389,679.41	\$ 389,679.41	\$ 389,679.41	\$ 389,679.41	\$ 389,679.41	{tcto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP/AD/FAIS/02/2025, contratista: Proyecto y Construcción de Obra Civil de Oriente, S.A. de C.V., convocante: MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto: 389679.41, importe_modificado: 389679.41}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 21.18}}	{2608981 / proyecto _ INICIO, 2608981 / proyecto _ PROCESO, 2608981 / proyecto _ FIN, 2608981 / proyecto _ PROCESO, 2608981 / proyecto _ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MIC250402608980	Proyecto de inversión	\$ 999,999.99	{f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 999999.99, modificado: 999999.99}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL URBANO DE TINTINGAREO A LA CARRETERA NACIONAL CON ALUMBRADO PÚBLICO NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES); DEL KM. 0+500 AL KM. 1+300 EN LA LOCALIDAD DE LOS MOGOTES, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO. - 128756	16	Michoacán de Ocampo	41	Irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Irimbo	128756	5	114	90			{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 800.0, meta_modificada: 800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 41, localidad: 43, direccion: Carretera libre pavimentada municipal Taintingareo 0+500 - Los Mogotes 1+300 1 300 61283 LOS MOGOTES, IRIMBO Iniciando en la localidad de Los Mogotes, en dirección a la Carretera Nacional, lon: -100.47197221, lat: 19.75943774}}	07-11-2025	26-12-2025	\$ 999,999.99	\$ 999,999.99	\$ 999,999.99	\$ 999,999.99	\$ 999,999.99	{tcto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP/AD/FAIS/014/2025, contratista: Efraín Ordaz Orozco, convocante: MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto: 999999.99, importe_modificado: 999999.99}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 800.0}}	{2608980 / proyecto _ INICIO, 2608980 / proyecto _ PROCESO, 2608980 / proyecto _ FIN, 2608980 / proyecto _ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MIC250402608979	Proyecto de inversión	\$ 773,498.15	{f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 773498.15, modificado: 773498.15}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 16ESTV910); DEL KM 0+000 AL KM 0+ 071.15; EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPUNGUÍO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO. - 129304	16	Michoacán de Ocampo	41	Irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Irimbo	129304	5	463	400			{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 498.05, meta_modificada: 498.05}}	1	{geo1: {cve_municipio: 41, localidad: 22, direccion: Calle Ignacio Zaragoza Pueblo San Francisco Epunguio 61285 SAN FRANCISCO EPUNGUÍO, IRIMBO Se llega la tenencia de San Francisco Epunguio y sigue por la calle principal, se entronca con la Telesecundaria de la localidad, está a 20, lon: 100.43550121, lat: 19.69760599}}	03-11-2025	26-12-2025	\$ 773,498.15	\$ 773,498.15	\$ 773,498.15	\$ 773,498.15	\$ 773,498.15	{tcto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP/AD/FAIS/08/2025, contratista: Efraín Ordaz Orozco, convocante: MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto: 773498.15, importe_modificado: 773498.15}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 498.05}}	{2608979 / proyecto _ PROCESO, 2608979 / proyecto _ INICIO, 2608979 / proyecto _ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MIC250402608978	Proyecto de inversión	\$ 1,327,000.00	{f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 1327000.0, modificado: 1327000.0}}	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO LA LAGUNITA, EN LA COLONIA LA LAGUNITA, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO. - 102666	16	Michoacán de Ocampo	41	Irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Irimbo	102666	5	1856	1696			{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 652.46, meta_modificada: 652.46}}	1	{geo1: {cve_municipio: 41, localidad: 1, direccion: Calle sin nombre en domicilio conocido Colonia La Lagunita 61280 IRIMBO, IRIMBO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Matamoros poniente El sitio se encuentra al margen de un depósito natural de agua; referente turístico en el municipio, lon: -100.4804799, lat: 19.70440054}}	27-10-2025	12-12-2025	\$ 1,327,000.00	\$ 1,327,000.00	\$ 1,327,000.00	\$ 1,327,000.00	\$ 1,327,000.00	{tcto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP/AD/FAIS/04/2025, contratista: GELUSE Construcciones, S.A. de C.V., convocante: MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto: 1327000.0, importe_modificado: 1327000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 652.46}}	{2608978 / proyecto _ INICIO, 2608978 / proyecto _ PROCESO, 2608978 / proyecto _ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTA MUNICIPAL
IRIMBO ILLUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LIC. AZUCENA RUÍZ ALANÍS

OBRAS PÚBLICAS
IRIMBO ILLUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. MARIA BIBIANA VARGAS GARCÍA