

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.



MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SEGUNDO INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2026
DESTINO DEL GASTO FAIS

DETALLE DEL PROYECTO																							AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN		
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE GEORIF.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2026	2	MIC260202637505	Proyecto de inversión	\$ 848,052.34	{f1: {ciclo _recurso: 2026, ramo: 33, modalidad: 1, prog _pres: 4, tipo _recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog _estatal _mun: FAIS municipal, monto: 848052.34, modificado: 848052.34}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO. - 151307	16	Michoacán de Ocampo	41	Irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Irimbo	151307	\$	1856	1696		{meta1: {unidad _medida: Piezas, meta: 1.0, meta _modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve _municipio: 41, localidad: 1, direccion: Calle Melchor Ocampo Colonia Héroes de México 61280 IRIMBO, IRIMBO ENTRE Calle Miguel Hidalgo y Costilla Y Calle Francisco Villa Calle Sin Nombre Pasando la Colonia del Magisterio, lon: -100.47834602, lat: 19.6871616}}	29-05-2026	30-06-2026	\$ 848,052.34	\$ 848,052.34	\$ 848,052.34	\$ 848,052.34	\$ 848,052.34	{cto1: {tipo _obra: Obra, numero _contrato: MIM/DOP/FAISMUN/A D-02/2026, contratista: PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN, monto: 848052.34, importe _modificado: 848052.34}}	{meta1: {unidad _medida: Piezas, avance: 1.0}}	{2637505 / proyecto _FIN, 2637505 / proyecto _PROCESO, 2637505 / proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	2	MIC260202637506	Proyecto de inversión	\$ 2,120,714.22	{f1: {ciclo _recurso: 2026, ramo: 33, modalidad: 1, prog _pres: 4, tipo _recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog _estatal _mun: FAIS municipal, monto: 2120714.22, modificado: 2120714.22}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL HACIA LA COLONIA EL TINACO, EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO. - 159901	16	Michoacán de Ocampo	41	Irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Irimbo	159901	\$	1856	1696		{meta1: {unidad _medida: Metros lineales, meta: 550.0, meta _modificada: 550.0}}	1	{geo1: {cve _municipio: 41, localidad: 1, direccion: Calle HIDALGO Colonia EL TINACO 61280 IRIMBO, IRIMBO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE LA LAGUNITA, lon: -100.47904362, lat: 19.70612434}}	03-06-2026	03-08-2026	\$ 903,823.21	\$ 903,823.21	\$ 903,823.21	\$ 903,823.21	\$ 903,823.21	{cto1: {tipo _obra: Obra, numero _contrato: MIM/DOP/FAISMUN/A D-04/2026, contratista: PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN, monto: 2120714.22, importe _modificado: 2120714.22}}	{meta1: {unidad _medida: Metros lineales, avance: 234.3}}	{2637506 / proyecto _INICIO, 2637506 / proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	2	MIC260202637507	Proyecto de inversión	\$ 498,500.00	{f1: {ciclo _recurso: 2026, ramo: 33, modalidad: 1, prog _pres: 4, tipo _recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog _estatal _mun: FAIS municipal, monto: 498500.0, modificado: 498500.0}}	RASTREO Y BALASTREO DE CAMINOS RURALES, EN LA LOCALIDAD TZINTZINGAREO, EN MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO. - 170362	16	Michoacán de Ocampo	41	Irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Irimbo	170362	\$	1400	1424		{meta1: {unidad _medida: Metros lineales, meta: 5243.83, meta _modificada: 5243.83}}	1	{geo1: {cve _municipio: 41, localidad: 31, direccion: Camino 0-000 - 5-243.83 5 243 61283 TZINTZINGAREO, IRIMBO Por el Deportivo 18 de Marzo, lon: -100.49453024, lat: 19.76438117}}	19-06-2026	20-07-2026	\$ 498,500.00	\$ 498,500.00	\$ 498,500.00	\$ 498,500.00	\$ 498,500.00	{cto1: {tipo _obra: Obra, numero _contrato: MIM/DOP/FAISMUN/A D-03/2026, contratista: EFRAN ORDAZ OROZCO, convocante: MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN, monto: 498500.0, importe _modificado: 498500.0}}	{meta1: {unidad _medida: Metros lineales, avance: 5243.83}}	{2637507 / proyecto _INICIO, 2637507 / proyecto _PROCESO, 2637507 / proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	2	MIC260202637508	Proyecto de inversión	\$ 1,000,000.00	{f1: {ciclo _recurso: 2026, ramo: 33, modalidad: 1, prog _pres: 4, tipo _recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog _estatal _mun: FAIS municipal, monto: 1000000.0, modificado: 1000000.0}}	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PUBLICO ÁRBOL DE LA NOCHE TRISTE, EN LA COLONIA PEDRO CUINI DE LA LOCALIDAD DE IRIMBO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO. - 170741	16	Michoacán de Ocampo	41	Irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Irimbo	170741	\$	1856	1696		{meta1: {unidad _medida: Metros Cuadrados, meta: 2312.26, meta _modificada: 2312.26}}	1	{geo1: {cve _municipio: 41, localidad: 1, direccion: Calle José Palacios Colonia Pedro Cuini 61280 IRIMBO, IRIMBO ENTRE Calle Serafin García Y Calle Jesús Sotelo Calle Prof. Celerino Andrade Sánchez A una cuadra del banco Bienestar, lon: -100.47605399, lat: 19.70095103}}	25-06-2026	31-08-2026	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	{cto1: {tipo _obra: Obra, numero _contrato: MIM/DOP/FAISMUN/A D-05/2026, contratista: PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN, monto: 1000000.0, importe _modificado: 1000000.0}}	{meta1: {unidad _medida: Metros Cuadrados, avance: 2000.0}}	{2637508 / proyecto _PROCESO, 2637508 / proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	2	MIC260202637509	Proyecto de inversión	\$ 1,519,650.00	{f1: {ciclo _recurso: 2026, ramo: 33, modalidad: 1, prog _pres: 4, tipo _recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog _estatal _mun: FAIS municipal, monto: 1519650.0, modificado: 1519650.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ANDADOR PEATONAL DE PARICUARO-CURIMBA, EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO. - 171056	16	Michoacán de Ocampo	41	Irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Irimbo	171056	\$	1400	1242		{meta1: {unidad _medida: Metros lineales, meta: 428.0, meta _modificada: 428.0}}	1	{geo1: {cve _municipio: 41, localidad: 31, direccion: Calle Miguel Hidalgo Ranchería Tzintzingareo 61283 TZINTZINGAREO, IRIMBO ENTRE Calle El Zorrillo Y Calle Paricuario Curimba Calle Sin Nombre Antes de Llano Grande, lon: -100.49447485, lat: 19.76648047}}	25-06-2026	26-08-2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad _medida: Metros lineales, avance: 0.0}}	{2637509 / proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. AZUCENA RUÍZ ALANÍS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAFAEL ALANÍS LUNA

OBRAS PÚBLICAS



CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.



MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SEGUNDO INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2026
DESTINO DEL GASTO FAIS

DETALLE DEL PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE GEORF.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2026	2	MIC260202637510	Proyecto de Inversión	\$ 2,114,425.00	{ff1: {ciclo _recurso: 2026, ramo:33, modalidad: 1, prog _pres: 4, tipo _recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog _estatal _mun: FAIS municipal, monto: 2114425.0, modificado: 2114425.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ANDADOR PEATONAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERÉNDARO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO. - 174142	16	Michoacán de Ocampo	41	Irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Irimbo	174142	\$	895	829		{meta1: {unidad _medida: Metros lineales, meta: 700.0, meta _modificada: 700.0}}	1	{geo1: {cve _municipio: 41, localidad: 24, direccion: Calle Las Flores Ranchería San Lorenzo Queréndaro 61283 SAN LORENZO QUERÉNDARO, IRIMBO ENTRE Calle Margaritas Y Calle Camelia Calle Gardemía Junto al Camino de Irimbo, lon: -100.49390725, lat: 19.67047718}}	22-06-2026	16-09-2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad _medida: Metros lineales, avance: 0.0}}	{2637510 / proyecto -- INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	2	MIC260202637511	Proyecto de Inversión	\$ 497,376.41	{ff1: {ciclo _recurso: 2026, ramo:33, modalidad: 1, prog _pres: 4, tipo _recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog _estatal _mun: FAIS municipal, monto: 497376.41, modificado: 497376.41}}	RASTREO Y BALASTREO DE CAMINOS RURALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPUNGUO, EN MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO. - 174203	16	Michoacán de Ocampo	41	Irimbo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Irimbo	174203	\$	463	400		{meta1: {unidad _medida: Metros lineales, meta: 5243.83, meta _modificada: 5243.83}}	1	{geo1: {cve _municipio: 41, localidad: 22, direccion: Calle Hidalgo Ranchería San Francisco Epunguio 61285 SAN FRANCISCO EPUNGUO, IRIMBO ENTRE Calle Pino Suárez Y Calle Cristóbal Colón Calle Lázaro Cárdenas Por la Escuela Telesecundaria, lon: 100.43634813, lat: 19.69548384}}	26-06-2026	27-07-2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad _medida: Metros lineales, avance: 0.0}}	{2637511 / proyecto -- INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. AZUCENA RUÍZ ALANÍS
PRESIDENCIA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAFAEL ALANÍS LUNA
OBRAS PÚBLICAS
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027